

盐边县桐子林镇中心学校文件

桐小办〔2022〕6号

签发人：万国平

盐边县桐子林镇中心学校 关于 2021 年度《多媒体阶梯教室》升级改造 工程项目资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 该项目的主管部门是盐边县教育和体育局，负责参与工程招标投标工作，对建设项目质量、进度等进行督查，并会同有关部门对项目进行验收，督促桐子林镇中心学校搞好工程建设项目档案管理。

2. 该项目根据攀枝花市财政局、攀枝花市教育体育局《关于下达 2018 年度第四批财政教育资金的通知》攀财资教[2018]126 号)、《关于下达 2020 年度第一批财政教育资金的通知》攀财资教[2020]25 号)、《盐边县教育和体育局关于向桐子林镇中心学校转拨阶梯教室改造工程资金的通知》，本工程预算总金额 80 万元，审减后实际合同价 77.96 万元，

进行立项及资金申报。

3. 该项目资金本着“科学、安全、经济、适用”的原则，严格执行强执行建设标准规范，严格履行基本建设程序，严格按照《建筑法》《招投标法》《审计法》和相关法律、法规办理有关建设（采购）手续，根据有关规定要求必须纳入招标比选。

4. 加强资金管理，严禁挤占、挪用、截留该项目资金。严格按照该项目清单进行采购、施工及分配资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：①. 土建工程：天棚矿棉板吊顶拆除、混泥土台阶等拆除、木地板地面拆除等等；②. 安装工程：扣压式薄壁钢管、电气配线、吸顶空调五匹全彩电子屏、监控系统调试等等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，严格执行项目的费用、质量以及项目的进度目标，实现无任何安全事故及质量等扯皮事件目标。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由四川羲欧建筑工程有限公司负责承建，该工程经过项目预算、项目比选招投标、签订合同、工程顺利施工、严格监督、严格管理、确保质量、组织验收等步骤，顺利完成此工程并开始使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目根据攀枝花市财政局、攀枝花市教育体育局《关于下达 2018 年度第四批财政教育资金的通知》攀财资教[2018]126 号)、《关于下达 2020 年度第一批财政教育资金的通知》攀财资教[2020]25 号)、《盐边县教育和体育局关于向桐子林镇中心学校转拨阶梯教室改造工程资金的通知》，获得此项目资金。本工程项目总投资 80 万元。该项目送审金额:796413.88 元,审定金额:780923.48 元,审减额:15490.40 元,审减率 1.95%。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 本工程项目总投资 80 万元。该项目送审金额:796413.88 元,审定金额:780923.48 元,审减额:15490.40 元,审减率 1.95%。

2. 资金使用。专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。盐边县桐子林镇中心学校《多媒体阶梯教室》升级改造工程,计划 2021 年 6 月 10 日开工,2021 年 9 月 20 日竣工,。按合同要求现在实际支付工程款 62.368 万元。

(三)项目财务管理情况。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

严格按照项目设计图纸及相关资料进行实施。我校在实施 2021 年《多媒体阶梯教室》升级改造工程资金经费过程中，执行相关法律法规及项目管理制度，且按照相关规定公开透明实施。

（二）项目管理情况。

各项目实施单位严格按照国家相关法律、法规规定，有计划有步骤地进行招投标、政府采购、项目公示、质量监督、竣工验收等，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

项目主管部门主要采取专人实地进行监管，不走形式，不遥控指挥。对发现的任何质量及违规操作等情况及时指出，并责令马上整改，整改的一切费用自行承担。该项目通过严格监管，做到每一个环节有序推进，最终顺利完工，并一次性验收合格。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在合同约定的时间内完成了①. 土建工程：天棚矿棉板吊顶拆除、混泥土台阶等拆除、木地板地面拆除等等；②. 安装工程：扣压式薄壁钢管、电气配线、吸顶空调五匹全彩电子屏、监控系统调试等工程项目。质量达到预期标准，顺利完成工程计划目标。

（二）项目效益情况。

从该项目经济实用，得到了教职工、学生、家长及社会的认可。整个项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标

明确，落实到位。对师生改变了优良的校园环境，改变了办学条件，师生都受益。同时促进了学校的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目受气候材料及技术的影响，必须是专业的施工队在特定的天气下进行施工，施工起来有难度，操作起来也不太方便，尤其是防水施工，需要相当高的技术含量。防水和吊顶都为难点施工，要特别注意加强技术、质量、监督、检查。该项目现已顺利完工并验收合格，开始正常使用。

（二）存在的问题。

由于疫情原因，该项目主要存在工期时间较长，座位数量减少了一排，未计划侧面的两个显示屏，主要是当时未做预算，顶棚四周缝隙明显，需要补胶。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，建议今后任何一个项目都要从加强组织领导，明确职责任务、和加强项目建设实施等方面入手，着力抓好以下几个方面的工作：

1. 加强领导，明确专班，建立激励机制。
2. 强化责任，明确项目工作职责和程序。
3. 立足长远，高度重视每一个项目，依法抓好项目实施工作。
4. 规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
5. 建议加强政策学习，提高思想认识，提升绩效管理从

业人员的专业素质和思想水平细化绩效评价。

盐边县桐子林镇中心学校

2022年5月18日



盐边县桐子林镇中心学校办公室

2022年5月18日 印发